RAPPORT D'ACTIVITÉ

Trimestre T4 2025 — du 01/10/2025 au 31/12/2025

Client : bailleur — périmètre « Hackathon BâtIA » (8 résidences)
Prestataire : Garonne Multiservices (fictif) — contrat multiservices P2/P3

Document FICTIF produit pour le hackathon IA for Impact 2026. Sa structure s'inspire des rapports d'activité réellement reçus par un bailleur ; les chiffres sont cohérents avec la table 06_interventions du jeu de données.

1. Données contractuelles

Code	Libellé métier	Type de prestation	Nombre d'UO
CHGAZ	Entretien chaudière murale gaz	P2P3	400
CHPAC	Entretien pompes à chaleur	P2P3	100
CHFRC	Maintenance ballon thermodynamique	P2P3	140
CHVBO	Entretien bouches VMC	P2P3	700
CHVCC	Entretien caissons VMC collectifs	P2P3	23
MUPPR	Multiservices parties privatives	P2P3	1 100

UO : unité d'œuvre (un équipement ou un ensemble d'équipements d'un logement).

2. Maintenance préventive — visites du trimestre

Aucune visite d'entretien programmée sur ce trimestre : la campagne annuelle a lieu au 1er trimestre (chauffage) et au 2e trimestre (ECS, ventilation).

3. Maintenance corrective — dépannages

Libellé métier	Nombre d'UO	Dépannages	dont arrêts totaux	Taux de dépannage
CHGAZ - Entretien chaudière murale gaz	400	71	10	18 %
CHPAC - Entretien pompes à chaleur	100	30	5	30 %
CHFRC - Maintenance ballon thermodynamique	140	19	4	14 %
CHVBO - Entretien bouches VMC	700	15	3	2 %
CHVCC - Entretien caissons VMC collectifs	23	6	1	26 %
MUPPR - Multiservices parties privatives	1100	135	2	12 %
Total		276	25	

4. Détail des dépannages par résidence

Résidence	CHGAZ	CHPAC	CHFRC	CHVBO	CHVCC	MUPPR	Total
Résidence A	29	0	0	3	1	20	53
Résidence B	0	0	0	3	3	6	12
Résidence C	0	0	0	0	0	40	40
Résidence D	0	30	0	4	0	8	42
Résidence E	0	0	19	2	0	11	32
Résidence F	27	0	0	2	2	20	51
Résidence G	0	0	0	0	0	24	24
Résidence H	15	0	0	1	0	6	22

5. Remplacements réalisés

Date	Résidence	Logement	Équipement	Métier
01/10/2025	A	LGT-A5-010	EQP-00470	CHVBO
03/10/2025	E	LGT-E3-012	EQP-02329	MUPPR
05/10/2025	G	LGT-G2-031	EQP-03395	MUPPR
07/10/2025	E	LGT-E3-009	EQP-02312	CHFRC
10/10/2025	A	LGT-A4-007	EQP-00351	MUPPR
26/10/2025	F	LGT-F1-023	EQP-02589	CHGAZ

Date	Résidence	Logement	Équipement	Métier
28/10/2025	B	LGT-B3-001	EQP-00793	CHVBO
31/10/2025	H	LGT-H2-021	EQP-04042	CHVBO
12/11/2025	A	LGT-A1-014	EQP-00053	CHGAZ
17/11/2025	E	LGT-E3-032	EQP-02427	CHFRC
19/11/2025	G	LGT-G1-017	EQP-03167	MUPPR
02/12/2025	E	LGT-E2-020	EQP-02132	CHFRC
11/12/2025	F	LGT-F2-005	EQP-02637	CHGAZ
15/12/2025	D	LGT-D2-017	EQP-01602	CHVBO
17/12/2025	A	LGT-A6-020	EQP-00613	CHGAZ
25/12/2025	F	LGT-F1-020	EQP-02577	CHGAZ
30/12/2025	F	LGT-F1-021	EQP-02581	CHGAZ
30/12/2025	E	LGT-E3-033	EQP-02432	CHFRC
31/12/2025	H	LGT-H2-009	EQP-03993	CHGAZ

6. Observations du technicien référent

Au-delà des indicateurs contractuels, nos techniciens signalent ci-dessous les appareils qui concentrent les interventions ou présentent des signes d'usure. Cette liste n'est pas exhaustive.

- **Pompe à chaleur air/eau — LGT-D2-025 (EQP-01633)** : 7 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 2 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « pièce de rechange difficile à obtenir ». Remplacement à étudier.
- **Pompe à chaleur air/eau — LGT-D1-034 (EQP-01533)** : 4 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 3 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « traces de corrosion visibles sur l'appareil ». Pièces d'usure à prévoir.
- **Ballon thermodynamique — LGT-E3-018 (EQP-02357)** : 4 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 1 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « nombreux redémarrages enregistrés ». À surveiller lors de la prochaine visite.
- **Ballon thermodynamique — LGT-E3-043 (EQP-02482)** : 4 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 1 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « usure avancée constatée, pièce à surveiller ». Remplacement à étudier.
- **Pompe à chaleur air/eau — LGT-D2-007 (EQP-01561)** : 4 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois. Nous recommandons un diagnostic approfondi.
- **Chaudière gaz individuelle — LGT-A3-013 (EQP-00265)** : 3 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 2 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « pièce de rechange difficile à obtenir ». Devis de remplacement disponible sur demande.
- **Pompe à chaleur air/eau — LGT-D1-003 (EQP-01409)** : 3 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 2 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « usure avancée constatée, pièce à surveiller ». Pièces d'usure à prévoir.
- **Chaudière gaz individuelle — LGT-F3-016 (EQP-02801)** : 3 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 2 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « traces de corrosion visibles sur l'appareil ». À surveiller lors de la prochaine visite.
- **Pompe à chaleur air/eau — LGT-D1-020 (EQP-01477)** : 3 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 1 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « réparation provisoire, fiabilité incertaine ». Pièces d'usure à prévoir.
- **Pompe à chaleur air/eau — LGT-D1-021 (EQP-01481)** : 3 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 1 arrêt(s) total(aux). Devis de remplacement disponible sur demande.
- **Pompe à chaleur air/eau — LGT-D2-023 (EQP-01625)** : 3 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 1 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « usure avancée constatée, pièce à surveiller ». Remplacement à étudier.
- **Pompe à chaleur air/eau — LGT-D3-001 (EQP-01669)** : 3 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 1 arrêt(s) total(aux). Remplacement à étudier.
- **Chaudière gaz individuelle — LGT-H1-045 (EQP-03957)** : 3 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 1 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « traces de corrosion visibles sur l'appareil ». Nous recommandons un diagnostic approfondi.
- **Chaudière gaz individuelle — LGT-A6-025 (EQP-00633)** : 3 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois. Constat du technicien : « usure avancée constatée, pièce à surveiller ». Devis de remplacement disponible sur demande.