RAPPORT D'ACTIVITÉ

Trimestre T2 2025 — du 01/04/2025 au 30/06/2025

Client : bailleur — périmètre « Hackathon BâtIA » (8 résidences)
Prestataire : Garonne Multiservices (fictif) — contrat multiservices P2/P3

Document FICTIF produit pour le hackathon IA for Impact 2026. Sa structure s'inspire des rapports d'activité réellement reçus par un bailleur ; les chiffres sont cohérents avec la table 06_interventions du jeu de données.

1. Données contractuelles

Code	Libellé métier	Type de prestation	Nombre d'UO
CHGAZ	Entretien chaudière murale gaz	P2P3	400
CHPAC	Entretien pompes à chaleur	P2P3	100
CHFRC	Maintenance ballon thermodynamique	P2P3	140
CHVBO	Entretien bouches VMC	P2P3	700
CHVCC	Entretien caissons VMC collectifs	P2P3	23
MUPPR	Multiservices parties privatives	P2P3	1 100

UO : unité d'œuvre (un équipement ou un ensemble d'équipements d'un logement).

2. Maintenance préventive — visites du trimestre

Libellé métier	Visites programmées	Réalisées	Absents	Anomalies	Taux de réalisation
CHGAZ - Entretien chaudière murale gaz	0	0	0	0	—
CHPAC - Entretien pompes à chaleur	0	0	0	0	—
CHFRC - Maintenance ballon thermodynamique	81	66	15	15	81 %
CHVBO - Entretien bouches VMC	428	328	100	36	77 %
CHVCC - Entretien caissons VMC collectifs	14	14	0	2	100 %
MUPPR - Multiservices parties privatives	661	499	162	42	75 %

La campagne annuelle d'entretien est concentrée sur le 1er trimestre (chauffage) et le 2e trimestre (ECS, ventilation) ; les autres trimestres comportent surtout des rattrapages.

3. Logements absents lors des visites (par résidence)

Résidence	Visites programmées	Absents	Taux d'absence
Résidence A	188	40	21 %
Résidence B	72	18	25 %
Résidence C	142	42	30 %
Résidence D	122	22	18 %
Résidence E	250	53	21 %
Résidence F	184	40	22 %
Résidence G	105	35	33 %
Résidence H	121	27	22 %

4. Maintenance corrective — dépannages

Libellé métier	Nombre d'UO	Dépannages	dont arrêts totaux	Taux de dépannage
CHGAZ - Entretien chaudière murale gaz	400	33	11	8 %
CHPAC - Entretien pompes à chaleur	100	28	10	28 %
CHFRC - Maintenance ballon thermodynamique	140	15	2	11 %
CHVBO - Entretien bouches VMC	700	20	3	3 %
CHVCC - Entretien caissons VMC collectifs	23	4	2	17 %
MUPPR - Multiservices parties privatives	1100	125	11	11 %
Total		225	39	

5. Détail des dépannages par résidence

Résidence	CHGAZ	CHPAC	CHFRC	CHVBO	CHVCC	MUPPR	Total
Résidence A	8	0	0	5	1	17	31
Résidence B	0	0	0	4	1	4	9
Résidence C	0	0	0	0	0	23	23
Résidence D	0	28	0	0	0	8	36
Résidence E	0	0	15	5	0	9	29
Résidence F	12	0	0	4	1	25	42
Résidence G	0	0	0	0	0	28	28
Résidence H	13	0	0	2	1	11	27

6. Remplacements réalisés

Date	Résidence	Logement	Équipement	Métier
02/04/2025	A	LGT-A3-024	EQP-00309	CHGAZ
16/04/2025	C	LGT-C1-031	EQP-01001	MUPPR
25/04/2025	B	LGT-B4-009	EQP-00908	CHVBO
30/04/2025	A	LGT-A5-013	EQP-00483	MUPPR
06/05/2025	H	LGT-H1-021	EQP-03863	MUPPR
07/05/2025	E	LGT-E1-030	EQP-01947	CHFRC
08/05/2025	E	LGT-E3-022	EQP-02377	CHFRC
08/05/2025	H	LGT-H2-015	EQP-04017	CHGAZ
17/05/2025	A	Parties communes	EQP-04152	CHVCC
20/05/2025	F	LGT-F5-018	EQP-03049	CHGAZ
22/05/2025	F	Parties communes	EQP-04199	CHVCC
25/05/2025	F	LGT-F4-018	EQP-02931	MUPPR
28/05/2025	H	LGT-H2-011	EQP-04001	CHGAZ
30/05/2025	H	LGT-H1-033	EQP-03910	CHVBO
04/06/2025	C	LGT-C1-042	EQP-01023	MUPPR
18/06/2025	F	LGT-F3-020	EQP-02817	CHGAZ
20/06/2025	F	LGT-F2-030	EQP-02739	MUPPR
21/06/2025	F	LGT-F4-002	EQP-02865	CHGAZ
22/06/2025	D	LGT-D1-003	EQP-01409	CHPAC
22/06/2025	A	LGT-A6-001	EQP-00538	CHVBO
27/06/2025	A	LGT-A4-001	EQP-00327	MUPPR

7. Observations du technicien référent

Au-delà des indicateurs contractuels, nos techniciens signalent ci-dessous les appareils qui concentrent les interventions ou présentent des signes d'usure. Cette liste n'est pas exhaustive.

- **Pompe à chaleur air/eau — LGT-D1-013 (EQP-01449)** : 6 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 2 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « traces de corrosion visibles sur l'appareil ». Pièces d'usure à prévoir.
- **Pompe à chaleur air/eau — LGT-D1-034 (EQP-01533)** : 5 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 2 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « traces de corrosion visibles sur l'appareil ». Remplacement à étudier.
- **Pompe à chaleur air/eau — LGT-D2-013 (EQP-01585)** : 5 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 1 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « usure avancée constatée, pièce à surveiller ». À surveiller lors de la prochaine visite.
- **Pompe à chaleur air/eau — LGT-D1-010 (EQP-01437)** : 5 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois. Constat du technicien : « nombreux redémarrages enregistrés ». Devis de remplacement disponible sur demande.
- **Pompe à chaleur air/eau — LGT-D2-007 (EQP-01561)** : 5 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois. Constat du technicien : « pièce de rechange difficile à obtenir ». Remplacement à étudier.
- **Pompe à chaleur air/eau — LGT-D2-031 (EQP-01657)** : 5 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois. Devis de remplacement disponible sur demande.
- **Robinetterie et sanitaires — LGT-G2-013 (EQP-03323)** : 5 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois. Constat du technicien : « usure avancée constatée, pièce à surveiller ». Devis de remplacement disponible sur demande.
- **Chaudière gaz individuelle — LGT-H1-045 (EQP-03957)** : 5 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois. Constat du technicien : « traces de corrosion visibles sur l'appareil ». Nous recommandons un diagnostic approfondi.
- **Chaudière gaz individuelle — LGT-H2-002 (EQP-03965)** : 4 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 2 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « pièce de rechange difficile à obtenir ». Nous recommandons un diagnostic approfondi.
- **Pompe à chaleur air/eau — LGT-D1-026 (EQP-01501)** : 4 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 1 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « nombreux redémarrages enregistrés ». Remplacement à étudier.
- **Pompe à chaleur air/eau — LGT-D2-012 (EQP-01581)** : 4 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 1 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « appareil vieillissant, remplacement à prévoir ». Devis de remplacement disponible sur demande.
- **Pompe à chaleur air/eau — LGT-D2-025 (EQP-01633)** : 4 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 1 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « nombreux redémarrages enregistrés ». À surveiller lors de la prochaine visite.
- **Pompe à chaleur air/eau — LGT-D3-016 (EQP-01729)** : 4 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 1 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « appareil vieillissant, remplacement à prévoir ». Pièces d'usure à prévoir.
- **Chaudière gaz individuelle — LGT-F1-005 (EQP-02517)** : 4 interventions correctives ou anomalies sur les 9 derniers mois, dont 1 arrêt(s) total(aux). Constat du technicien : « nombreux redémarrages enregistrés ». Devis de remplacement disponible sur demande.

Le taux d'absence aux visites reste élevé sur la résidence G (33 %). Les appareils non entretenus présentent davantage de pannes : une relance des locataires concernés par le bailleur serait utile.